

It. En este dia pagué á los canteros Juan, y Juan Co. Moreno,
y su sobrino Ignacio Lituan Guatavacama: cobe 1.º por
el canapè de Piedra q.º se caron, y se ha colocado al
Pie de la Fabrica de la capilla de la Sta. Cruz —

Dia 3. En este dia se han ocupado, un oficial, un Amasador, dos Pe-
ones, y una Ventia q.º el agua en sentar el canapè de si-
llería, y los jornales de todo importan treinta y dos r.º —

It. Por veinte y una cargar de Yeso, se pagaron á Geroni-
mo Guerrero treinta y dos r.º y Quatro m.º —

Dia 4. En este dia trabajaron en dho canapè un oficial, el Ama-
sador, y dos Beones, y pagaron veinte y seis r.º —

Dia 23. En este dia Domingo se ocuparon por Concesada ocho Beones,
y tres Ventia en concluir el terraplen de la cima
devaso de la torre del Relox, que todo vale cincuenta
y nueve r.º —

Abril 7. En este dia se pagaron al Yesero Gerónimo Guerrero, por
Dia 16. } treinta y nueve cargas de Yeso, que llevó q.º el cuarete
de la obra, que se ha construido devaso de la cima del
Relox cincuenta y nueve r.º, veinte y dos m.º —

Dia 17. En este dia se ocuparon el Maestro Fern.º de Sola, con dos
oficiales, dos Amasadores, Quatro Beones, y dos Ventia q.º
el agua en hacer el cuarete que contiene la partida an-
terior; y pagaron treinta y tres r.º —

It. Por diez y ocho cargar de Yeso se pagaron veinte y siete
r.º y m.º —

It. Se acabaron de pagar en este referido dia á Pan. Co.
Rodriguez Alexo, Hernandez Quimientos sesenta r.º en
que se ajustó por un tanto el corte del Rioco q.º ensan-
char el camino en los dos Ramales, que desde la
Capilla nueva cruze el uno al Castillo, y el otro sigue
al saliente, con calidad de quitarle el sermante, y
hale Polvora q.º los barrenos que se necesitasen hecha,
y desando á beneficio de la obra la piedra q.º produ-
viese dho sermante; cuya cantidad recibió los Docien-
tos Quarenta por el primer Ramal, y los trescientos
veinte por el otro —

Dia 25. En este dia se han ocupado por Concesada once Hombres, y
tres pares y m.º de Ventia en sacar tierra del Castillo
para ensanchar su camino por la parte del Norte, y
torre de Chacona, cuyos jornales importan noventa
y cinco r.º y m.º —

Do 25. —

69262