

à conducir Piedra, y tierra p.^a el Nudo, y vale todo Noventa y ocho r.^l y m.^o

Do 38... 37

Dia 25... En este dia trabajo el mismo oficial, y demar gente que en el anterior, y les pagué otros Cuarenta y dos r.^l

Do 42.

Itt. A Galillon, y dos compañeros por sacar Piedra veinte y quatro r.^l

Do 24.

Itt. trabajaron por Concesada cinco Peones, y dos Pares de Vestiar à conducir Piedra, y tierra p.^a el Nudo de la obra y valen Cuarenta y siete r.^l y m.^o

Do 47... 37

Dia 26... En este dia se ocupó Fernando de Sola con dos oficiales, dos Amasadores, cinco Peones, y la Vestia del agua, y les pagué sesenta y nueve r.^l

Do 62.

Itt. A Galillon, y dos compañeros por sacar Piedra veinte y quatro r.^l

Do 24.

Itt. Al Mesero Sebastian Lopez por diez y seis cargas de Vero, veinte y quatro r.^l y m.^o

Do 24... 37

Itt. trabajaron por Concesada ocho Peones, y quatro Pares de Vestiar en conducir Piedra, y tierra p.^a el Nudo de la obra, y vale todo ochenta y quatro r.^l

Do 84...

Dia 27... En este dia, aung.^{te} fué Domingo se ocupó Fernando, y un oficial, con dos Amasadores, cinco Peones, y la Vestia del agua y pagué sesenta y dos r.^l

Do 62...

Itt. Al Mesero por veinte faneg.^{as} de Vero pagué veintia r.^l y veinte m.^o

Do 30... 20.

Itt. se ocuparon por Concesada en Aterrapienar la obra, ocho Peones, y quatro Pares y m.^o de Vestiar menores, y todo vale ochenta y nueve r.^l

Do 82...

y finalmente se contemplan trescientos treinta r.^l por via de gratificación al respecto de seis r.^l en cada uno de cincuenta y cinco dias de asistencia, q.^{ue} he tenido à la obra del camino, conq.^{ue} y pondientes al p.^u

Do 330...

Importa todo el gasto de este Callejon la cantidad de

19156... 20

Resumen gral de Gastos.

Desmonte de la Calle de Cruz...

19421... 24

Gasto del camino de Molinos...

9208... 33

Gasto de todo el camino al Nudo del castillo...

89436... 34

Gasto de la Muralla frente la Puerta...

49848... 20

Gasto del Callejon p.^a la Puentequilla...

19156... 20

Suma total

167751... 23

Por manera, que segun aparece del Resumen precedente, asciende el