

Muy S.<sup>res</sup> mios: Con fecha de 11 de octubre  
 ultimo manifeste á V.S.S. quedava concluida la  
 obra de la Reedificación de la Capilla y Fesados  
 de la Iglesia Parroquial de esta Silla, y que tam-  
 bien se suspendia la Continuación de dicha obra  
 en los demas puntos que hay que reedificar  
 por haverse acabado la Dotación del año pro-  
 ximo pasado señalada por el S.<sup>to</sup> D.<sup>o</sup> Juan Bta  
 Rosi como Ap.<sup>do</sup> Gral. de S.<sup>ta</sup> R.<sup>l</sup> el Sex.<sup>mo</sup> S.<sup>o</sup>  
 Infante de España Gran Duque de Parma, a  
 ya obra no se continuaria hasta primeros  
 de Enero del Corriente año que devia costear-  
 la la dotación del mismo año. El Estado en  
 que se hallava la obra de la Casa tercia de  
 Oliego y el de mi quebrantada salud, no me  
 dejaron el que se cumpliera lo referido, pero  
 con el motivo de que también se ha concluido  
 la dotación para dicha Casa tercia de Oliego,  
 y la necesidad de dexar descansar los cimientos  
 y paredes para que hagan asiento, propor-  
 ciona el que amediados del mes de Mayo  
 proximo venidero se transfiera aquí el Ma-  
 estro y oficiales para la prosecución de esta  
 referida Iglesia.

En una Conferencia amistosa que

