

del agua en el presente año resultan las si-
guientes.

1.^o Casa del Guarda. Hay que arreglar con una hi-
lada de ladrillo y gesso la albardilla de los muros
del patio: en la fachada posterior hay que hacer
nuevo un trozo de cornisa de 3 metros de longi-
tud: hay que demoler y volver a construir
el peto del muro del Puente: hacer un retejo
general, y por último, recomponer los apoyos
o asientos de la fachada principal.

2.^o Tablado mayor o del torno. Hay que poner nuevas
parte de las lasas que forman la plataforma
por donde se anda para dar vueltas al torno
del tablado, y arreglar las que quedan útiles.
Nota. Estas dos obras deben hacerse antes
del corte del agua en atención a que las de la ca-
sa son urgentes, y las del torno, de imprescindible
necesidad para poder levantar el tablado. Por es-
tas razones se presupuestan separadamente
de las demás, considerándolas como independientes
de la acequia.

3.^o Aguas arriba del puente de las pilas hay que hacer un
nuevo de 8 metros de largo y 3 de altura.

4.^o En el puente del Tiro, hay que hacer nuevos los pretiles del
mismo.

5.^o A la parte superior del molino de los Abades, hay que ha-
cer dos trozos de muro: uno de 14 metros largo y otro de
10.50, por 3 de altura.

6.^o Aguas arriba de la toma de la Puzmarina, otro nuevo
de 26 metros largo por 2.50 de altura.

