

267
y nos parece indispensable para la total se-
guridad, y permanencia de dha Pared, y la de
la obra, que en ella se necesita hacer, ser pre-
ciso de mover las tres primeras piedras del referido
Molino nuevo, propias de dha Ciudad em-
pezando su demolición por la cara del Rio, y
volver el círculo del Azud à la parte del medio
día, con lo que, quedará asegurada dha Pared,
y la obra, que importa hacer en ella, perma-
nente para el presente, y en adelante, siendo
precisa la demolición de dho edificio, antes, q.
se principie el reparo, que necesita dha Pared,
pues quedará enteramente libre de la continua
violencia de las aguas. Por lo que hare al
presente reparo, que con precisión necesita
hacerse, para la seguridad de dha Pared, y
precaber, prosigan las ruinas, con que oy se
encuentra, es indispensable hacer una lo-
tacada correspondiente, para contener las
aguas, y hacer las excavaciones necesarias
para poder fortificar los terraplenos, que hay
socavados en dha Pared, y también para el
remedio del empuje del terraplen de la Pa-
red, la que hemos reconocido estar con al-
gun desvio, y desunida de la que se sigue, y en